



Planning prévisionnel des travaux boulevard des Iles à la date du 24 avril 2024

Du 4 mars au 3 mai 2024 phase 1 piste nord
Rue barrée dans le sens est-ouest de 9h00 à 17h00
Travaux de réseaux en EU et AEP par l'entreprise Sogea
Intervention des services de GMVA sur raccordement AEP
Intervention entreprise GT dépose des candélabres
Intervention Decaux sur panneaux
Intervention entreprise Eurovia sur la piste cyclable nord



Rue de Campen barrée entre le chemin du moulin de Campen et le boulevard des Iles

Du 13 mai au 7 juin 2024 phase 2 piste sud
Rue barrée dans le sens ouest-est de 9h00 à 17h00
Intervention entreprise Eurovia sur la piste cyclable sud



Rue de Campen barrée entre le chemin du moulin de Campen et le boulevard des Iles

Rue de Normandie neutralisée ponctuellement

Planning prévisionnel des travaux boulevard des Îles à la date du 24 avril 2024

Secteur Vincin-Tréhornec

Boulevard des Îles

Agt. cycles + voie bus

Voirie

DCE




DIRECTION DES ETUDES
ET GRANDS PROJETS
POLE TECHNIQUE

1079-44

Modifications	Dates	Auteur
	2023-11-14	N.B.

ECHELLE: 1/250



Nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mai 2024
Réalisation des enrobés boulevard des îles

